

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 426/2020**

uzavretá podľa § 536 a násl. ustanovenia zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2020 zo dňa 10. 01. 2020 pod zn. 719-WYP (ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“)

na predmet zákazky
„Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa“ (ďalej len „Dielo“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.**
So sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Odd.: Sa, vl.č.:10546/L
Zastúpený: Predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy: dvaja členovia predstavenstva
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Bratislava,
IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
IČO: 36672297
DIČ: 2022238900; IČ DPH: SK2022238900
Telefón/Fax: 041/7071711 / 041/7071756

ďalej ako **Objednávateľ**

Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov „VS-C Považský Chlmec“
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s. – vedúci člen**
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 398/B
Zastúpený: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČO: 31 322 301
IČ pre DPH SK2020313427
Telefón/Fax: +421 2 33 333 111/ +421 2 33 333 100

ďalej ako **Zhotoviteľ**

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa dohodli , že uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa mení Zmluva o dielo č. 426/2020 zo dňa 04. 08. 2020.

1. Vzhľadom na vzniknuté nepredvídateľné okolnosti počas realizácie diela „Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa“ ako aj požadované navyše práce zo strany objednávateľa a mesta Žilina, uvedené v Zozname nárokov zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku sa mení Čl. 4. nasledovne:

Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	2 487 589,23 Eur
Dodatok č. 1 bez DPH	180 675,47 Eur
SPOLU	2 668 264,70 Eur

(slovom dvamiliónyšestošesťdesiatosemtisícdivestošesťdesiatštyri Eur a sedemdesiat Centov)

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

2. Vzhľadom na pandemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (obmedzenie a oneskorenie dodávok materiálu, povinná karanténa zamestnancov, posun termínov vydania dokladov na úradoch) sa na základe nároku zhotoviteľa podľa zmluvných podmienok FIDIC mení v Prílohe č. Z3 Príloha k ponuke ČI. Lehota výstavby mení z 271 dní na 389 dní.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 426/2020 zo dňa 04. 08. 2020 zostávajú v platnosti bez zmien.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 426/2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
5. Dodatok k Zmluve o Dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými Stranami s výnimkou pre zmluvnú Stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s §2 podľa Zákona č.211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47 a Zák. č.546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Príloha: Tabuľka Zoznam nárokov zhotoviteľa

V Žiline, dňa 19.7.2021

V Bratislave, dňa 13.7.2021

Objednávateľ:

Zhotov

SEVE

SEVEROS

Stavba : Považský Chlmec - stoková sieť II. etapa - ZOZNAM NÁROKOV ZHOTOVITEĽA

Nárok č.	Predmet nároku	Zdôvodnenie	Stav	Cenový nárok	Poznámka	Konečný stav
1.	preložky plynu		zamietnutá	0,00	vyplynula zo ZoD a SP	nárok zamietnutý listom O20012015/2020 zo dňa 21. 09. 2020
2.	zmena návrhu povrchvého odvodnenia	zmenšenie profilu žľabov, zaasfaltovanie celých rozsahov komunikácií		-1 668,00	zaslaná žiadosť o stanovisko na MÚ Žilina, bola odsúhlasená MÚ Žilina	vydaný pokyn listom O21003084/2021 zo dňa 27. 01. 2021
3.	doplnenie 3 nových šácht DN 630	na ul. Študentská s dôvodu dodržania ochranných pásiem plynovodu na vykrižovanie	predložená cenová kalkulácia	5 040,00		vydaný pokyn listom PCH3/2020 zo dňa 25. 11. 2020
4.	chýbajúca štrkodrva vo výkaze výmer	na Horskej ul. nevhodná zemina na zásyp	predložená cenová kalkulácia	27 361,48	pôvodný pokyn 10 009,06 EUR, doplnenie 7 885,67 EUR, doplnenie č. 2 - 9 466,75 EUR	vydaný pokyn listom PCH7/2020 zo dňa 18.12.2020 doplnenie pokynu listom O21012823/2021 zo dňa 16.04. 2021 a doplnenie pokynu listom O21019998/2021 zo dňa 28. 05. 2021
5.	preložka starého vodovodu	starý vodovod z miestnej časti Hôrky žiada Mesto Žilina zachovať	oznámenie bez vyčíslenia ceny	14 288,84	Pomocná ulica, Hlavná ulica, šachty DN 600 - 3 rozpočty kalkulácia ceny	vydaný pokyn listom O21012823/2021 zo dňa 16.04.2021
6.	predĺženie vodovodu a splaškovej kanalizácie	na ul. Horskej pribudli nové nehnuteľnosti	predložená cenová kalkulácia	14 389,74		vydaný pokyn listom PCH6/2020 zo dňa 18. 12. 2020
7.	Odstránenie asfaltovej vrstvy CBGM hr. 20 cm	nepredvídateľná okolnosť pod asfaltom , nebola vo výkaze výmer	predložená cenová kalkulácia	1 402,80	doložený cenník od fy Via-Cesty, ktorá zabezpečuje pre Eurovia práce	vydaný pokyn listom PCH5/2020 zo dňa 18. 12. 2020
8.	Predĺženie P1 o 35,0 m a P4,P5 o 20,0 m	nevýhovujúce šírkové pomery, chýbajúce položky vo výkaze výmer	oznámenie bez vyčíslenia ceny	0	podľa článku 20.1 FIDIC nepredložil zhotoviteľ podrobne spracovaný nárok s podpornými dokumentami	nárok zamietnutý listom zo dňa 16.04.2021
9.	Predĺženie lehoty výstavby	Pandémia COVID a prekládka plynovodu	oznámenie, potvrdenie trvania k 14. 1. 2021 a 12.2.2021	0,00	nakoľko trvá núdzový stav, pokyn nie je zatiaľ vydaný, až po vyhodnotení dopadov po ukončení	vydané rozhodnutie listom O21018829/2021 zo dňa 28. 05. 2021 Celkové predĺženie do 30. 09. 2021 o 118 dní
10.	Predĺženie splaškovej kanalizácie a preložka vodovodu - Fialkova - smer na Chmecké námestie	Nehnuteľnosti nie je možné napojiť gravitačne bez predĺženia splaškovej kanalizácie a preložky jstev. Vodovodu	predložená cenová kalkulácia	27 280,00		vydaný pokyn listom O21012832/2021 zo dňa 16.04.2021
11.	Predĺženie splaškovej a Dažďovej prípojky ul. Nižedvorská	predĺženie KP splaškovej a dažďovej nad rámec ZoD k nehnuteľnosti 287	predložená cenová kalkulácia	2 664,80		vydaný pokyn listom O21012835/2021 zo dňa 16.04.2021
12.	Doplnenie šácht DN 600 splašková kanalizácie, oblúky na dažďovej kanalizácii Hlavná ulica	dodržanie STN v dôsledu uloženia jestvujúcich IS	predložená cenová kalkulácia	7 924,70		vydaný pokyn listom O21012838/2021 zo dňa 16.04.2021
13.	Sčazený výkop v blízkosti inžinierskych sietí Študentská, Hlavná, Horská	PD neuvažovala s jestv. IS starý vodovod	predložená cenová kalkulácia	25 658,34	pôvodný pokyn 15 777,87 EUR, doplnenie 9 880,47 EUR	vydaný pokyn listom O21012841/2021 zo dňa 16.04.2021 doplnenie pokynu listom O21019999/2021 zo dňa 28. 05. 2021
14.	Predĺženie kanalizačnej prípojky na Fialkovej ulici	predĺženie KP nad rámec ZoD k nehnuteľnostiam 260/12 a 256/10 o 56 m	predložená cenová kalkulácia	8 116,50		vydaný pokyn listom O21012844/2021 zo dňa 16.04.2021
15.	Odvodňovací žľab p. Tatar , Vysoká ulica, I.etapa	na základe požiadavky Mesta Žilina na základe sťažnosti p. Tatara	predložená cenová kalkulácia	4 600,14	odsúhlasené so zástupcom mesta Ing. Jarošom - zápis z KD dňa 28.4.2021	vydaný pokyn listom O21015605/2021 zo dňa 28.04.2021
16.	Asfaltovanie odstavnej plochy pri kultúrnom dome	na základe požiadavky Mesta Žilina	predložená cenová kalkulácia	6 336,96	odsúhlasené so zástupcom mesta Ing. Jarošom - zápis z KD dňa 28.4.2021	vydaný pokyn listom O21015606/2021 zo dňa 28.04.2021
17.	Rekonštrukcia chodníkov na Nižedvorskej ulici	na základe požiadavky Mesta Žilina	predložená cenová kalkulácia	24 178,74	odsúhlasené so zástupcom mesta Ing. Jarošom - zápis z KD dňa 05. 05. 2021	vydaný pokyn listom O21015609/2021 zo dňa 07.05.2021
18.	Doplnenie časti obrubníkov dotknutých realizáciou stavby	stav obrubníkov, ktoré mali byť spätne osadené po realizácii stavby na Nižedvorskej ulici, to neumožňoval, obrubníky neboli vo výkaze výmer	predložená cenová kalkulácia	2 028,99		vydaný pokyn listom O21015611/2021 zo dňa 07.05.2021
19.	Predĺženie splaškovej kanalizácie na ul. Pomocná	odkanalizovanie 2 nehnuteľností, ktoré sa nedali bez predĺženia kanalizácie napojiť	predložená cenová kalkulácia	4 169,21		vydaný pokyn listom O21018830/2021 zo dňa 26. 05. 2021
20.	Realizácia vodovodnej prípojky na ul. Pomocná	žiadosť p. Myjavca	predložená cenová kalkulácia	2 541,49		vydaný pokyn listom O21018831/2021 zo dňa 26. 05. 2021
21.	Realizácia kanalizačnej prípojky pre Materskú školu	žiadosť MÚ Žilina - Ing. Jaroš	predložená cenová kalkulácia	4 360,74		vydaný pokyn listom zo dňa 25. 06. 2021
SPOLU				180 675,47		
Z uvedenej čiastky		SEVAK, a.s. Žilina Mesto Žilina		142 866,89 37 808,58		

Odsúhlasili:

Za Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina:

Za Mesto Žilina :

