

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 426/2020**

uzavretá podľa § 536 a násl. ustanovenia zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2020 zo dňa 10. 01. 2020 pod zn. 719-WYP (ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“)

na predmet zákazky
„Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa“ (ďalej len „Dielo“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.**
So sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Odd.: Sa, vl.č.:10546/L
Zastúpený: Predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy: dvaja členovia predstavenstva
Bankové spojenie :
IBAN:
IČO:
DIČ:
Telefón/Fax:

ďalej ako **Objednávateľ**

Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov „VS-C Považský Chlmec“
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s. – vedúci člen**
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 398/B
Zastúpený: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IČO:
IČ pre DPH
Telefón/Fax:

ďalej ako **Zhotoviteľ**

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa dohodli , že uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa mení Zmluva o dielo č. 426/2020 zo dňa 04. 08. 2020.

1. Vzhľadom na vzniknuté nepredvídateľné okolnosti počas realizácie diela „Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa“ ako aj požadované navyše práce zo strany objednávateľa a mesta Žilina, uvedené v Zozname nárokov zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku sa mení Čl. 4. nasledovne:

Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	2 487 589,23 Eur
<u>Dodatok č. 1 bez DPH</u>	<u>180 675,47 Eur</u>
SPOLU	2 668 264,70 Eur

(slovom dvamiliónyšestošesťdesiatosemtisícdivestošesťdesiatštyri Eur a sedemdesiat Centov)

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

2. Vzhľadom na pandemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (obmedzenie a oneskorenie dodávok materiálu, povinná karanténa zamestnancov, posun termínov vydania dokladov na úradoch) sa na základe nároku zhotoviteľa podľa zmluvných podmienok FIDIC mení v Prílohe č. Z3 Príloha k ponuke Čl. Lehota výstavby mení z 271 dní na 389 dní.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 426/2020 zo dňa 04. 08. 2020 zostávajú v platnosti bez zmien.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 426/2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
5. Dodatok k Zmluve o Dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými Stranami s výnimkou pre zmluvnú Stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s §2 podľa Zákona č.211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47 a Zák. č.546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Príloha: Tabuľka Zoznam nárokov zhotoviteľa

V Žiline, dňa.....*19.7.2021*

V Bratislave, dňa.....*13.7.2021*

Objednávateľ:

Zhot

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Ing. Miroslav Kundrík
člen predstavenstva
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE

**VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Stavba : Považský Chlmec - stoková sieť II. etapa - ZOZNAM NÁROKOV ZHOTOVITEĽA

Nárok č.	Predmet nároku	Zdôvodnenie	Stav	Cenový nárok	Poznámka	Konečný stav
1.	Preložky plynu					nárok zamietnutý listom O20012015/2020 zo dňa 21. 09. 2020
2.	zmena návrhu povrchového odvodnenia		zamietnutá	0,00	vyplnila zo ZôD a SP	
3.	doplnenie 3 nových šacht DN 630	zmenšenie profilu žlabov, zasaňovanie celých rozsahov komunikácií	predložená cenová kalkulácia	-1 668,00	zaslaná žiadosť o stanovisko na MÚ Žilina, bola odsúhlasená MÚ Žilina	vydaný pokyn listom O21003084/2021 zo dňa 27. 01. 2021
4.	chýbajúca štrkodra vo výkaze výmer	na ul. Študentská s dôvodu dodržania ochranných pásiem plynovodu na vykrižovanie	predložená cenová kalkulácia	5 040,00	pôvodný pokyn 10 009,06 EUR, doplnenie 7 885,67 EUR, doplnenie č. 2 - 9 466,75 EUR	vydaný pokyn listom PCH3/2020 zo dňa 25. 11. 2020
5.	preložka starého vodovodu	na Horskvej ul. nevhodná zemina na záryp	predložená cenová kalkulácia	27 361,48		vydaný pokyn listom PCH7/2020 zo dňa 18.12.2020
6.	predĺženie vodovodu a spaškovvej kanalizácie	starý vodovod z miestnej časti Hôtky žiada Mesto Žilina zachovať	oznámene bez vyčistenia ceny	14 288,84	Pomocná ulica, Hlavná ulica, šachty DN 600 - 3 rozpočty kalkulácia ceny	vydaný pokyn listom O21012823/2021 zo dňa 16.04.2021
7.	Odstáranie asfaltovvej vrstvy CBGM hr. 20 cm	na ul. Horskvej pribudli nové nehnuteľnosti	predložená cenová kalkulácia	14 389,74		vydaný pokyn listom PCH5/2020 zo dňa 18. 12.2020
8.	Predĺženie P1 o 35,0 m a P4,P5 o 20,0 m	nepredurčená okolnosť pod asfaltom, nebola vo výkaze výmer	oznámene bez vyčistenia ceny	1 402,80	doložený ceník od fy Via-Cesty, ktorá zabezpečuje pre Eurovia práce	vydaný pokyn listom PCH6/2020 zo dňa 18. 12.2020
9.	Predĺženie lehoty výstavby	nevyhovujúce šírkové pomery, chýbajúce poločky vo výkaze výmer	0	0	podľa článku 20.1 FIDIC nepredložil zhotoviteľ podrobne spracovaný nárok s podpornými dokumentami	nárok zamietnutý listom zo dňa 16.04.2021
10.	Predĺženie spaškovvej a Dažďovej prípojky ul. Nižedvorská	Nehnuteľnosti nie je možné napojiť gravitačne bez predĺženia spaškovvej kanalizácie a preložky jestr. Vodovodu	predložená cenová kalkulácia	27 280,00	nakoľko trvá núdzový stav, pokyn nie je zatiaľ vydaný, až po vyhodnotení dopadov po ukončení	vydaný pokyn listom O21012832/2021 zo dňa 16.04.2021
11.	Doplnenie šacht DN 600 spaškovová kanalizácie, obľúky na dažďovej kanalizácii Hlavná ulica	oddržanie STN v dôsledu uloženia jestr.uložených IS	predložená cenová kalkulácia	2 664,80		vydaný pokyn listom O21012835/2021 zo dňa 16.04.2021
12.	Stáženy výkop v blízkosti inžinierskych sietí Študentská, Hlavná, Horská	PD neuvážovala s jestr. IS starý vodovod	predložená cenová kalkulácia	7 924,70		vydaný pokyn listom O21012841/2021 zo dňa 16.04.2021
13.	Predĺženie kanalizačnej prípojky na Flakovej ulici	predĺženie KP nad rámec ZôD k nehnuteľnostiam 260/12 a 256/10 o 56 m	predložená cenová kalkulácia	25 658,34	pôvodný pokyn 15 777,87 EUR, doplnenie 9 880,47 EUR	vydaný pokyn listom O21012844/2021 zo dňa 16.04.2021
14.	Obvodňovací žlab p. Tatar , Vysoká ulica, I.etapa	na základe požiadavky Mesta Žilina na základe stážnosti p. Tatar	predložená cenová kalkulácia	8 116,50		vydaný pokyn listom O21015605/2021 zo dňa 28.04.2021
15.	Asfaltovanie odstavnej plochy pri kultúrnom dome	na základe požiadavky Mesta Žilina na základe stážnosti p. Tatar	predložená cenová kalkulácia	4 600,14	odsúhlasené so zástupcom mesta Ing. Jarošom - zápis z KD dňa 28.4.2021	vydaný pokyn listom O21015605/2021 zo dňa 28.04.2021
16.	Rekonštrukcia chodníkov na Nižedvorskej ulici	na základe požiadavky Mesta Žilina	predložená cenová kalkulácia	6 336,96	odsúhlasené so zástupcom mesta Ing. Jarošom - zápis z KD dňa 28.4.2021	vydaný pokyn listom O21015606/2021 zo dňa 28.04.2021
17.	Doplnenie časti obrubníkov dotknutých realizáciou stavby	stav obrubníkov, ktoré mali byť späťne osadené po realizácii stavby na Nižedvorskej ulici, to neumožňovali, obrubníky neboli vo výkaze výmer	predložená cenová kalkulácia	24 178,74	odsúhlasené so zástupcom mesta Ing. Jarošom - zápis z KD dňa 05. 05. 2021	vydaný pokyn listom O21015611/2021 zo dňa 07.05.2021
18.	Predĺženie spaškovvej kanalizácie na ul. Pomocná	odkanalizovanie 2 nehnuteľností, ktoré sa nedali bez predĺženia kanalizácie napojiť	predložená cenová kalkulácia	2 028,99		vydaný pokyn listom O21018830/2021 zo dňa 26. 05. 2021
19.	Realizácia vodovodnej prípojky na ul. Pomocná	odkanalizovanie 2 nehnuteľností, ktoré sa nedali bez predĺženia kanalizácie napojiť	predložená cenová kalkulácia	4 169,21		vydaný pokyn listom O21018831/2021 zo dňa 26. 05. 2021
20.	Realizácia kanalizačnej prípojky pre Matersku školu	Žiadosť P. Wjavca	predložená cenová kalkulácia	2 541,49		vydaný pokyn listom O21018831/2021 zo dňa 26. 05. 2021
21.	SPOLU	Žiadosť MÚ Žilina - Ing. Jaroš	predložená cenová kalkulácia	4 360,74		vydaný pokyn listom zo dňa 25. 06. 2021
Z uvedenej čiastky				180 675,47		
SEVAK, a.s. Žilina				142 866,89		
Mesto Žilina				37 808,58		

Odsúhlasili:

Za Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina:

Za Mesto Žilina :